L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 5 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

MIL05 Vignate (MI) - Data Center
Via Galileo Galilei SNC
20052 Vignate (MI), Italia

ID_VIP:13497
OTTEMPERANZA CONDIZIONI AMBIENTALI DECRETO MASE 411.30-06-2026
AI SENSI DELL'ART. 28 – TER DEL D.LGS. 152/2006

Condizione ambientale n.6C

Documento:
PC_06C_0_Relazione_ottemperanza_RO
Data
30/10/2026

Revisione
V.00

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	Prescrizione n.6C	3
2.1.	OTTEMPERANZA	3

1. PREMESSA

Il presente documento fa riferimento alle condizioni ambientali contenute nel decreto MASE 411/2026 di compatibilità del progetto [ID_VIP: 13497] Procedimento di Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs.152/06 relativa alla "Realizzazione di un nuovo Data Center denominato "MIL05" ubicato nel comune di Vignate (MI)".
A seguire, la condizione ambientale per la quale viene richiesta la verifica dell'ottemperanza, viene suddivisa nelle singole richieste che la compongono e fornita puntuale risposta.
Si evidenza che questa prima fase di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali è legata alla richiesta di porre in atto entro e non oltre 120 giorno dalla data di ricezione del parere.

2. PRESCRIZIONE N.6C

Fase	Ambito di applicazione	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ente vigilante	Ente convolto
ANTE-OPERAM	Terre e rocce da scavo	Entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricezione del presente parere	MASE	ARPA Lombardia

2.1. OTTEMPERANZA

Il Proponente dovrà eseguire indagini integrative a carico dei terreni ed eventuali materiali di riporto, nelle postazioni lungo il tracciato di progetto e indicate al paragrafo 11. "TERRE E ROCCE DA SCAVO" del presente parere.
Eventuali materiali di riporto dovranno essere caratterizzati per tutto il loro spessore mediante campioni aggiuntivi appositi ed analisi di laboratorio sia sulla matrice solida che test di cessione.
Il set analitico da utilizzare per le determinazioni analitiche sui terreni, relativamente alle sopra indicate indagini integrative, dovrà comprendere il set analitico minimo previsto da Tab. 4.1 dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 e dovrà essere motivatamente integrato dal Proponente sulla base della disamina dell'uso pregresso delle diverse particelle catastali attraversate dall'elettrodotto, includendo comunque i fitofarmaci normati dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
I risultati analitici dovranno essere confrontati con le CSC di Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., utilizzando la colonna A oppure la

colonna B a seconda della destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti per ciascuna delle particelle catastali attraversate dall'elettrodotto ed a seconda del destino previsto per le terre orginate. Nel caso in cui si intenda conferire tali materiali in aree di consolidata pratica agricola anche storica, le concentrazioni ottenute dovranno essere confrontate invece con i limiti di cui alle CSC dell'Allegato 3 del DM Ambiente n. 46/2019. Il Proponente dovrà inoltre avvisare il Dipartimento ARPA territorialmente competente e, per conoscenza, il MASE, della data di inizio previsto per tali indagini con un preavviso minimo di n. 15 giorni lavorativi, fornendo un apposito cronoprogramma di massima. ARPA avrà facoltà di presenziare, anche a campione, alle indagini prelevando in contraddittorio, in tal caso, i campioni che riterrà opportuni al fine di validare i risultati analitici di Parte.

Risposta

La prescrizione n. 6 riguarda l'ambito delle Terre e Rocce da Scavo (TRS), quale fase propedeutica alla progettazione esecutiva (ANTE OPERAM). A tale riguardo, si rappresenta che, a seguito della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata in modalità asincrona per il 15/10/2024, Città Metropolitana di Milano (CMM) ha emanato il Decreto Dirigenziale prot. n. 176524 del 22/10/2024 – R.G. n. 8782/2024 (*rif. All. PC_06C_8_AttoDirigenziale_RG_8782_2024_RO*), autorizzando il Piano Tecnico delle Opere (PTO) relativo alla Cabina Primaria (CP) e agli elettrodotti (Linea A e Linea B) di MIL05. Nell'ambito di tale procedimento sono stati approvati, con silenzio-assenso da parte di MASE e ARPA, i seguenti documenti:

- Due Diligence per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo, Rif. All. *PC_06C_1_DUE Diligence terre e rocce da scavo_RO*;
- Carta delle indagini, rif. All. *PC_06C_2_Carta delle indagini_RO*, di cui uno stralcio è riportato in Figura 1.

Tra le altre cose, CMM ha dichiarato "la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera", apponendo "il vincolo preordinato all'asservimento delle aree interessate".

Successivamente, recepite le prescrizioni contenute nel citato decreto e sulla base dei risultati delle indagini soprarichiamate, è stato ultimato il progetto esecutivo relativo alle medesime opere in data 30/12/2024. Attualmente le opere risultano sostanzialmente realizzate, con le sole attività di completamento e finalizzazione ancora in corso.
Pertanto, si evidenzia che le attività di indagine e gli adempimenti relativi alla gestione delle TRS si inseriscono in un iter autorizzativo già concluso e in un intervento giunto a uno stadio avanzato di realizzazione. In merito, inoltre, sono stati predisposti i seguenti elaborati esecutivi:

- Relazione Terre e Rocce da Scavo - Codice CER 17.03.02 E 17.01.01, rif. All. *PC_06C_3_Relazione TRS_RO*;
- Piano di Riutilizzo, rif. All. *PC_06C_4_Piano di riutilizzo_RO*;

- Analisi Terreno e Test Cessione, rif. All. *PC_06C_5_Analisi terreno e test cessione_RO*;
- Certificato prove in situ, rif. All. *PC_06C_6_Certificato prove in situ_RO* (carotaggi CR-07 e CR-08 in corrispondenza, rispettivamente, delle TOC 2b e TOC 1a. Si veda la Figura 2);
- Carta delle indagini, rif. All. *PC_06C_7_Carta delle indagini_RO*.

In particolare, poi, le analisi effettuate sui campioni prelevati in data 25/11/2023, come riportato nel doc. n. SIL5-ES-AT-RGP-03, hanno evidenziato i seguenti risultati:

PUNTO DI PRELIEVO	**IDENTIFICAZIONE**	**PROFONDITÀ PRELIEVO**	**RAPPORTO DI PROVA # / DATA EMISSIONE**	**RISULTATI DELLE ANALISI Conformi ai limiti della colonna A (D.Lgs.152/06)**	**RISULTATI DELLE ANALISI Conformi ai limiti della colonna B (D.Lgs.152/06)**
SI_1	PZ12 A	0.30 - 0.90	23.3999.57 / 05-01-2024	CONFORMI	CONFORMI
	PZ12 B	0.90 - 1.60	23.3999.58 / 05-01-2024	CONFORMI	CONFORMI

PUNTO DI PRELIEVO	IDENTIFICAZIONE	PROFONDITÀ PRELIEVO	RAPPORTO DI PROVA # / DATA EMISSIONE	RIFIUTO	CODICE CER
SI_1	PZ12Asfalto	0.00 – 0.20	23.40001.7 / 28-12-2023	NON PERICOLOSO	17.03.02
	PZ12Massicciata	0.20 – 0.40	23.40001.8 / 28-12-2023	NON PERICOLOSO	17.01.01



Figura 1: Stralcio della Carta delle indagini, doc. n. SIL5-PT-AT-TRS-04_00:
In blu la Linea A di MIL05
In rosso la Linea B di MIL05



Figura 2: Corografia con indicazione dei carotaggi eseguiti per la realizzazione del Linea A di MIL05, in blu, e della Linea B di MIL05 in rosso, in corrispondenza delle TOC, in magenta.